

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ31.มี.ค.68
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายสาคร ถึงรอบสระหนองเต็ง (ต่อจากของเดิม)บ้าน โคกสว่าง หมู่ที่11	กองช่าง	497,896.00	493,000.00	11ค.ค.67 - 10ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจุดเริ่มต้นบ้านนางถนอม หลามนอกไปทางทิศเหนือไปทุ่งนา บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11	กองช่าง	208,900.00	201,000.00	27 ค.ค.67 -23 ธ.ค 67	แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองหญ้าแดง- รอบหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่4	กองช่าง	91,100.00	86,000.00	24 ค.ค.67 -23 ธ.ค 67	แล้วเสร็จ
4	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านสันติสุข จุดเริ่มต้นจากสี่แยกไปบ้านหนองตราดถึงคลองอีสาน เขียวบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 13	กองช่าง	159,500.00	153,000.00	24 ค.ค.67 -23 ธ.ค 67	แล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(แยกก้านกอบ)บ้าน ห้วยแดง หมู่ที่ 1	กองช่าง	242,000.00	239,000.00	24 ค.ค.67 -23 ธ.ค 67	แล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกจุดเริ่มต้นถนน ทางหลวงชนบท สิ้นสุดนายพันธรรณ โน หมู่ที่12	กองช่าง	359,400.00	345,000.00	30 ค.ค.67 -29 ธ.ค 67	แล้วเสร็จ

7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด ไปบ้านหนองตราด หมู่ที่ 9	กองช่าง	496,800.00	492,000.00	22 พ.ย.67-20 ม.ค.68	แล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสน สุขหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแถลง ไปบ้านผไทรินทร์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 8	กองช่าง	475,700.00	471,000.00	2 ธ.ค.67-31 ม.ค.68	แล้วเสร็จ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางสงวน สิงห์สนั่น บ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7	กองช่าง	111,800.00	107,800.00	2 ธ.ค.67-31 ม.ค.68	แล้วเสร็จ
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยก หน้าวัดชัยมงคลไปบ้านโคกสว่าง(คุ้มบุญญาติ) บ้าน หนองเครือหมู่ที่ 3	กองช่าง	450,800.00	446,000.00	2 ธ.ค.67-31 ม.ค.68	แล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งคลอง อีสานเขียวคลอง 1 ถึงคลอง 2 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6	กองช่าง	372,700.00	368,700.00	13 ธ.ค.67-10 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอยู่ข้าง วิทย์ ต่อจากของเดิมไปถนน 226 บ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7	กองช่าง	416,700.00	409,000.00	13 ธ.ค.67-10 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น นางทิพย์ รุ่งกลาง จุดสิ้นสุดสระน้ำนายเสงี่ยม รุ่งกลาง หมู่ที่ 2	กองช่าง	398,000.00	392,000.00	11 มี.ค.68-10 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง อาคาร รร.แสนสุข หมู่ที่ 13	กองช่าง	299,000.00	295,000.00	11 มี.ค.68-10 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
15	โครงการปรับเกรดคลองอีสานเขียวพร้อมลงหินคลุก จากประปาหมู่บ้านหนองเครือถึงบ้านไทยอารีย์ พร้อม บุตวางท่อ หมู่ที่ 3	กองช่าง	446,000.00	445,000.00	18 มี.ค.68-17 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย ประเสริฐ ชื่นจันทร์ หมู่ที่1	กองช่าง	199,000.00	198,000.00	26 มี.ค.68-25 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ห้วยแดงไปบ้านปรางค์ ต.หินดาด หมู่ที่1	กองช่าง	199,000.00	198,000.00	1 เม.ย.68-31พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดถึง สะพานองเต้ง หมู่ที่ 11	กองช่าง	399,000.00	398,000.00	4 เม.ย.68-3มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน