



ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ **2567**



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้การรายงานและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกปี”

ดังนั้น ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง จึงได้ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทาง และวิธีการ ติดตามที่ได้กำหนดไว้ และได้นำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการติดตาม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑-๒
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๓-๕
ส่วนที่ ๔ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาห้าปีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๖-๙ ๑๐-๑๑
ส่วนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๑๒
ส่วนที่ ๖ สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น บัญชีโครงการที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๓ ๑๔-๒๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑.๑ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
- ๑.๒ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงสามารถแก้ไขปัญหามาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
- ๑.๓ เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการได้

๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการที่ติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ล่าช้า ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ โครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถใน การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผล นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้ จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผล ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็น ระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

๓. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

- เป็นการนำแผนงานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปีไปดำเนินการให้เกิดผล โดย กำหนด หน่วยงาน รับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ

๓.๒ การติดตาม

- เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม แผนพัฒนาว่าได้มีการ ปฏิบัติตามขึ้นงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้ ทรัพยากรเป็นไปอย่าง เหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดหรือไม่

๓.๓ การประเมินผล

- เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุ วัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ใน ระดับใดหรือกล่าวคือ เป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการนำแผนงาน/ โครงการไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ทั่วถึงและชุมชนน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบาย

รัฐบาล

เป้าประสงค์ (Purpose)

“เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น”

- ๑. เพื่อพัฒนาตำบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
- ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา
- ๕. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

- ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
- ๒. มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๓. ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ
- ๔. ระบบประปามีมาตรฐาน
- ๕. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
- ๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
- ๗. การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
- ๘. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
- ๙. เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น
- ๑๐. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๕ คำเป้าหมาย

ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย

๒.๖ กลยุทธ์

๑. พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

๒. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๕. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๖. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนabethาของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

๘. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการ ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ ปลอดภัยและการจราจร

๙. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

๑๐. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม สมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

๑๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) (ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จากการติดตามประเมินผล ฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง รวมทั้งสิ้น ๔๗๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จากการติดตามประเมินผล ฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง มีจำนวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น ๔๗๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๓.๑๓	-	-	๓๗๓	๗๘.๐๓	-	-	-	-	๔๔๘	๙๓.๗๒
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๐.๖๒	๒	๐.๔๑	๒	๐.๔๑	-	-	-	-	๓	๐.๖๒
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓	๐.๖๒	-	-	๓	๐.๖๒	-	-	-	-	๓	๐.๖๒
๔.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๐.๘๓	-	-	๔	๐.๘๓	-	-	-	-	๔	๐.๘๓
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๐.๘๓	-	-	๔	๐.๘๓	-	-	-	-	๔	๐.๘๓
๖. การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายรัฐบาล	๔	๐.๘๓	-	-	๔	๐.๘๓	-	-	-	-	๔	๐.๘๓
รวม	๓๓	๖.๘๖	๒	๐.๔๑	๔๔๙	๙๑.๕๕	-	-	-	-	๔๗๘	๑๐๐

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จากการติดตามประเมินผล ฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) มีจำนวนทั้งหมด ๔๗๘ โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๖ และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๓๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๕

ส่วนที่ ๔
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๔๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ ฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้ในการรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

ผลการวัดคุณภาพแผน
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๘.๕๖
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔.๑๑
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๔.๐๐
๔.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙.๕๖
๔.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙.๘๙
๔.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙.๔๔
๔.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕.๐๐
๔.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๗๘
๔.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๕	๔.๖๗
๔.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕.๐๐
๔.๘ แผนงาน	๕	๕.๐๐
๔.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๖๗
๔.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๕.๐๐
รวมคะแนน	๓๐๐	๙๕.๖๗

ผลการวัดคุณภาพแผน
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๖
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๖.๖๗
๔. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๔๔
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๗๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๒๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๘๙
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๘๙
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๗๘
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๗๘
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕๖
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๒๒
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๗๘
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๔.๕๖
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๖๗
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๖๗
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๕๖
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๘๙
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔.๕๖

ส่วนที่ ๕

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

- โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน
- การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องจากขาดการสำรวจพื้นที่ อย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะนำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น
 - ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการท าประชาคม -ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
 - ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
 - ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น
๒. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /ตำบล อย่างจริงจัง
๓. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำอย่างในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการ ไม่มีแผนงานที่ชัดเจน
๔. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้สนใจทราบ
๕. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และ การมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น
๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและทั่วถึง

ส่วนที่ ๖

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) สรุปผลการดำเนินงาน ระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗) มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผน ฯ	จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ฯ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔๘	๑๕	๑๕	๕๐,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๔๘,๗๐๐	๓,๘๓๗,๕๔๗.๕๘
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๑๑	๓	๘๐๐,๐๐๐	๕๐๒,๕๐๐	๘๓๓,๗๒๓.๑๐
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘	๗	๒	๘๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๘	๑๐	๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘	๕	๔	๖๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๖. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายรัฐบาล	๑๐	๑๐	๔	๑๕,๑๒๐,๐๐๐	๑,๓๓๒,๗๐๐	๑๓,๓๒๗,๐๐๐
รวม	๔๗๘	๕๕	๓๒	๖๘,๙๙๐,๐๐๐	๑๘,๒๒๐,๒๐๐	๑๘,๗๓๓,๒๗๐.๖๘

บัญชีโครงการที่ดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาคม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓	๒๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายสุรพล เทือกเถาว์ จุดเริ่มต้นบ้านนางโณน พลนงค์ สิ้นสุดบ้านนางคำปน ศรีจันทร์ บ้านเครือวัลย์ หมู่ที่ ๑๒	๒๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนางจัน มุ่งจงกลาง ไปถึงบ้านนายชั้นชัย แก้วไพจิตร บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดหนองโสนถึงบ้านนายทองดี หมู่ที่ ๔	๒๓๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายบุญส่ง -บ้านนางนารี เชื้อสนิท บ้านหนองเครือ หมู่ที่ ๓	๑๗๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น คลองอีสานเขียว บ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ ๒	๒๓๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนางสมหมาย สมนาค ไปสิ้นสุดบ้านนายพันธ์ ผิวงาม บ้านพลวงทอง หมู่ที่ ๑๐	๒๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายวัดไปหนองตราด บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๙	๒๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙.	โครงการสร้างถนนดินเสริมหินคลุกบ้านห้วยแกลง ไปบ้านปรางค์ ต.หินดาด บ้านห้วยแกลง หมู่ที่ ๑	๑๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไทยอารีย์ไป บ้านหนองม่วงตาอิง ต.ห้วยแคน บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ ๕	๒๒๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายสาคร ถึงรอบสะพานองเต้ง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑	๒๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน เลขที่ ๑๒๐ มาเชื่อมที่บ้านนางรำพึง สี่ระปา (ต่อจากของเดิม)บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖	๒๐๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ศาลากลางบ้าน(คุ้มหนองโงะ) ถึงบ้านนายมนัส สีนวล บ้านเพชรมงคล หมู่ที่ ๗	๒๕๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑๓ โครงการ		๒,๖๓๔,๐๐๐	

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๗๖ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๒,๖๓๔,๐๐๐.- บาท

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
	เงินสะสม		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอบจ.ไปนานายวุฒินันท์ น้อมมนัส บ้านศรีอวลย์ หมู่ที่ ๑๒	๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายชาติชาย ไปหนองเต็ง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑	๑๘๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านห้วยแกลง หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔.	โครงการถมดินคันทางรอบป่าหนองหว่า พร้อมวางท่อและ และขุดลอกทางน้ำเข้าสระน้ำหนองหว่าบ้านศรีอวลย์หมู่ที่๑๒	๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕.	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนายสมเทศ สายแหว ลื่นสุดสามแยกหนองปึก บ้านศรีอวลย์	๒๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปเชื่อมทางรถไฟ ตำบลทับสวาย บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานหนองหว่าไปคลอง อีสานเขียว บ้านศรีอวลย์ หมู่ที่ ๑๒	๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางสมหมาย สมนาคไปสิ้นสุดบ้านนายพันธ์ ผิวงาม บ้านพลวงทองหมู่ที่๑๐	๔๑๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙.	โครงการท่อเมนประปาหมู่บ้าน ๒ ข้างทางสายหลัก บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๙	๑๙๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างหินคลุกสาย อบต.ไปนา นายบุญส่ง ทบวงษ์ บ้านศรีอวลย์ หมู่ที่ ๑๒	๗๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านสันติสุขถึงเขตบ้าน หนองตราด บ้านสันติสุข	๔๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้าน นางสกล ศรีนาคถึงสุดซอย(คุ้มหนองโงะ)บ้านเพชรมงคล หมู่ที่๗	๗๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีตะมะ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑	๑๕๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพานหนองโงะไปทางทิศ ตะวันออก บ้านเพชรมงคล หมู่ที่ ๗	๗๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ ๕	๓๘๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยป่าอ้อยบ้านไทยอารีย์ ไปเชื่อมบ้านหนองม่วงต้าย บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว

๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาเลียง ถึงบ้านไทยอารีย์(ต่อจากของเดิม)บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖	๓๘๓,๐๐๐ /	ดำเนินการแล้ว
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านห้วยแกลง ไปบ้านปรางค์ บ้านห้วยแกลง หมู่ที่ ๑	๓๘๓,๐๐๐ /	ดำเนินการแล้ว
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านห้วยปอถึง บ้านพลวงทอง หมู่ที่ ๙	๒๒๐,๐๐๐ /	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑๙ โครงการ			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๗๖ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๔,๒๘๘,๐๐๐.- บาท

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐ /	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการควบคุมโรคระบาด โค กระบือ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการประชาร่วมใจ "คลองสวยน้ำใส ไร่มักตบขวา"	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ต.ห้วยแถลง	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม ๒ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐	

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
มี ๗ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดซื้อสื่อวัสดุ การเรียนการสอน)	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการประเมินภายในการตรวจมาตรฐานการศึกษา	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนานอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดห้วยแถลงเกมส์	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีการขับร้องสรภัญญะ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(รายหัว)	๖๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการค่าอาหารเสริมนม	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด(สพฐ)ทั้ง๔ โรงเรียน	๑,๕๖๗,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑๔ โครงการ		๒,๙๕๗,๒๐๐	

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มี ๑๔ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการมี
จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๒,๘๘๗,๒๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่นโรคเรื้อนโรคเรื้อน วัณโรค และโรคติดต่ออุบัติใหม่โรคติดต่ออุบัติซ้ำ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการบ้านน่าอยู่ น้ำดู น้ำชม	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการอบรมร่วมใจบริหารจัดการน้ำทิ้งโดยชุมชน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๔ โครงการ		๒๘๐,๐๐๐	

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มี ๑๐ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ
มีจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๑๘๐,๐๐๐- บาท

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	อุดหนุนปกครองอำเภอห้วยแถลง ตามโครงการงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒.	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้ว ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓.	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอห้วยแถลง	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔.	โครงการสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. ห้วยแถลง	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม ๔ โครงการ		๙๐,๐๐๐	

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี ๔ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๙๐,๐๐๐.- บาท

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลห้วยแถลง	๑๒,๔๐๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการจ่ายเบี้ยความพิการ	๓,๑๐๐,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม ๓ โครงการ		๑๕,๕๔๔,๔๐๐	

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑ โครงการ		๖๐,๐๐๐	

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
แผนงานสังคมสังเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง)	-	
๒	โครงการศูนย์บริหารผู้พิการ	-	
๔	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลห้วยแถลง	-	
๔	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยแถลง	-	
รวม ๔ โครงการ		-	

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาคมตำบล	-	
รวม ๑ โครงการ		-	

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล

มี ๑๐ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๙ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๑๓,๓๒๙,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๗๘ โครงการ

รวมจำนวนโครงการที่ปฏิบัติ ๔๐ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๙๙๔,๐๐๐ บาท



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

เรื่อง สรุปรการติดตามและประเมินผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ได้จัดทำการสรุปรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสรุปรการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดในท้ายประกาศนี้

ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพร แดงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง